

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITÁCORA E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
1	1	Promocion de la Educacion, la cultura, la ciencias y las artes año 2016	Area urbana y rural	Educacion	Acta 4 Acuerdo 11 28/01/2016	Acta 4 Acuerdo 11 28/01/2016	Varios acuerdos	75% FODES	\$ 72,746.69	\$ 72,746.69			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado	si	100-370-700248-7	61603009		NO YA LIQUIDADO
2	2	Construcción de letrinas aboneras en Las Lomitas, Cantón Santa Rosa	Canton Santa Rosa	Saneamiento ambiental	Acta 2 Acuerdo 9-M 14/01/2016	Acta 28 Acuerdo 3-D 13/11/2015	Acta 2 Acuerdo 9-M 14/01/2016	75% FODES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			07/03/2016	18/03/2016	Libre gestion	administracion	finalizado	si	00440007850	61602074	si	SI
3	3	Cambio de Tubería del sistema de agua potable en Caserío El Conacastillo	Canton Sunapa	Agua potable	Acta 2 Acuerdo 9-Q 14/01/2016		Acta 2 Acuerdo 9-R 14/01/2016	75% FODES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			18/01/16	27/06/16	Libre gestion	administracion	finalizado	si	00440007930	61602001	si	NO YA LIQUIDADO
4	4	Promocion y Desarrollo de Programas de Saneamiento Ambiental, Servicios Generales, Prevencion y Combate de Enfermedades año 2016	Area urbana y rural	Saneamiento ambiental	Acta 4 Acuerdo 8-M 28/01/2016		Varios acuerdos	75% FODES	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		00440007949	61699014	si	NO YA LIQUIDADO
5	5	Formacion y Equipamiento de Banda Municipal año 2016	Area urbana y rural	Educacion	Acta 4 Acuerdo 8-P 28/01/2016	Acta 4 Acuerdo 8-P 28/01/2016	Varios acuerdos	75% FODES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		00440007981	61699012	si	NO YA LIQUIDADO
6	6	Construccion de Boveda y Tuberia en Caserio Pañanalapa	Canton Potrero Sula	area rural	Acta 3 Acuerdo 6-K 21/01/2016		Acta 9 Acuerdo 7-I 08/02/2016	75% FODES	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00			26/02/2016	16/05/2016	Libre gestion	administracion	finalizado	si	00440007990	61602076	si	SI
7	7	Contrapartida Municipal para construccion de techado de area de juegos en centro escolar Miguel Elias Guillen	Nueva Concepcion	Educacion	Acta 3 Acuerdo 6-M 01/01/2016		Acta 3 Acuerdo 6-N 21/01/2016	75% FODES	\$ 1,169.85	\$ 2,500.00			07/01/16	19/01/16	Libre gestion	administracion	finalizado		00440008023	61699077	si	NO YA LIQUIDADO
8	8	Construcción de Letrinas Aboneras en Sitio de Jesús, Cantón Laguna Seca	Cton. Laguna Seca	Saneamiento ambiental	Acta 3 Acuerdo 6-k 21/01/2016		Acta 9 Acuerdo 7-I 08/02/2016	75% FODES	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00		\$6,894.80	07/03/2015	15/04/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		00440007990	61602004	SI	si
9	9	Construcción de Letrinas Aboneras en Santa Rosa	Cton. Santa rosa	Saneamiento ambiental	Acta 2 Acuerdo 9-O 14/01/2016		Acta 9 Acuerdo 9-P 14/01/2016	75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			08/03/2016	15/07/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		00440008007	61602047		SI
10	10	Compra de Combustible año 2016	Area urbana y rural	combustible	Acta 4 Acuerdo 8-N 28/01/2016	Acta 4 Acuerdo 8-N 28/01/2016	No se encontro	75% FODES	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$80,067.65		julio de 2016	octubre de 2016	Libre gestion	contrato	finalizado		00440008031	61699017		NO YA LIQUIDADO
11	11	Construcción de un nuevo tanque de agua Amatal, Cantón Potrero Sula	Ctòn. Potrero Sula	Agua potable	Acta 3 Acuerdo 6-J 21/01/2016	Acta 3 Acuerdo 6-J 21/01/2016	Acta 4 Acuerdo 8-J 28/01/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$6,988.58		11/04/2016	24/06/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		00440008040	61602027		SI
12	12	Construcción de muro de proteccion con pasaje peatonal, Caserío la Torerona	Ctón. Laguna Seca	infraestructura vial	Acta 31 Acuerdo 5 E 07/12/2015	Acta 31 Acuerdo 5 E 07/12/2015	Acta 31 Acuerdo 5 F 07/12/2015	75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$7,747.70	\$0.00	01/02/2016	04/03/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		00440008058	61601062	si	SI
13	13	Cerca perimetral de la Escuela La Esperanza	Ctòn. Potrero Sula		Acta 5 Acuerdo 7 Q 08/02/2016	Acta 5 Acuerdo 7 Q 08/02/2016	Acta 5 Acuerdo 7 R 08/02/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		\$6,807.25	09/03/2016	21/04/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		00440008082	61603023		SI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITÁCORA E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
14	14	Mejoramiento de tramo de calle principal, Caserio Sitio Las Flores, Cantón Potrero Sula	Ctòn. Potrero Sula		Acta 5 Acuerdo 7 O 08/02/2016	Acta 5 Acuerdo 7 O 08/02/2016	Acta 5 Acuerdo 7 P 08/02/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		00440008074	61601031		SI
15	15	Contrapartida apertura de calle en El Aguacatillo año 2016			Acta 7 Acuerdo 6 P 25/02/2016	Acta 7 Acuerdo 6 P 25/02/2016	Acta 8 Acuerdo 6 B 29/02/2016	75% FODES	\$ 3,000.00	\$ 1,998.75					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700253-3	61601041		NO YA LIQUIDADO
16	16	Mejoramiento de agua potable Rancho Luna año 2016			Acta 9 Acuerdo 13 K 11/03/2016	Acta 3 Acuerdo 6 P 21/01/2016	Acta 9 Acuerdo 13 L 11/03/2016	75% FODES	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$9,092.50		19/04/2016	07/06/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700238-0	61602008		SI
17	17	Mejoramiento de agua potable en Chilincito año 2016	Ctòn. Potrero Sula		Acta 9 Acuerdo 13 N 11/03/2016	Acta 3 Acuerdo 6 R 21/01/2016	Acta 9 Acuerdo 13 N 11/03/2016	75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$12,399.45		29/03/2016	27/05/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700243-6	61602041		NO YA LIQUIDADO
18	18	Mejoramiento de Callejon interno en Caserio Los Colorados, Canton Laguna Seca			Acta 9 Acuerdo 13 O 11/03/2016	Acta 9 Acuerdo 13 O 11/03/2016	Acta 9 Acuerdo 13 P 11/03/2016	75% FODES	\$ 3,529.48	\$ 3,529.48	\$3,529.00		15/03/2016	13/04/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700244-4	61601029	SI	SI
19	19	Contrapartida Nueva Concepcion para el proyecto Mejoramiento de Puente Hamaca sobre el rio Lempa	Ctòn. Potrero Sula		Acta 11 Acuerdo 9 H 07/04/2016	Acta 11 Acuerdo 9 H 07/04/2016	Acta 11 Acuerdo 9 I 07/04/2016	75% FODES	\$ 25,600.00	\$ 25,150.34					Libre gestion	convenio	finalizado		100-370-700269-0	61601071		SI
20	20	Construcción de muro de contención junto al puente del Río Mojaflores, Las Vegas año 2016			Acta 11 Acuerdo 9 J 07/04/2016	Acta 3 Acuerdo 6 I 21/04/2016	Acta 11 Acuerdo 9 L 07/04/2016	75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700255-0	61601034		NO YA LIQUIDADO
21	21	Construcción de Baden sobre el río Gualchayo lotificación Los Posos año 2016			Acta 09 Acuerdo 13 C 11/03/2016	Acta 09 Acuerdo 13 D 11/03/2016	Acta 09 Acuerdo 13 D 11/03/2016	75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			29/03/2016	06/05/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700245-2	61601033		SI
22	22	Construcción de baden en primer paso del río en comunidad El Cacao año 2016			Acta 09 Acuerdo 13 E 11/03/2016	Acta 4 Acuerdo 8 R 28/01/2016	Acta 09 Acuerdo 13 F 11/03/2016	75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			29/03/2016	18/04/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700241-0	61601017		SI
23	23	Concretado de calle central del caserío Las Cañas, Canton Potrero Sula	Ctòn. Potrero Sula		Acta 09 Acuerdo 13 A 11/03/2016	Acta 09 Acuerdo 13 A 11/03/2016	Acta 09 Acuerdo 13 B 11/03/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		\$6,819.80	ABRIL	JULIO	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700242-8	61601023		SI
24	24	Construcción de Letrinas Aboneras en Caserío Chaparrón, Cantón Chilamates			Acta 09 Acuerdo 13 G 11/03/2016	Acta 09 Acuerdo 13 G 11/03/2016	Acta 09 Acuerdo 13 H 11/03/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				09/05/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700240-1	61602021		SI
25	25	Construcción de Letrinas aboneras en las Tablas			Acta 09 Acuerdo 13 I 11/03/2016	Acta 09 Acuerdo 13 I 11/03/2016	Acta 09 Acuerdo 13 J 11/03/2016	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			06/04/2016	28/04/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700239-8	61602016		SI
26	26	Proyecto de Bacheo en calles zona Urbana de Nueva concepcion año 2015			Acta 07 Acuerdo 6 Q 25/02/2016	Acta 07 Acuerdo 6 Q 25/02/2016	Varios acuerdos	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700246-0	61601060		SI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓ N	FORMA DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
27	27	Herramientas y Material Básico para la Prevención y Atención de la Emergencia (GESTION DE RIESGOS)						75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado					NO YA LIQUIDADO
28	28	Empedrado Fraguado con superficie terminada en tramo de calle en caserio el Barrancon			Acta 07 Acuerdo 10 25/02/2016	Acta 07 Acuerdo 10 25/02/2016	Acta 07 Acuerdo 11 25/02/2016	75% FODES	\$ 12,000.00	\$ 14,300.00			29/02/2016	29/03/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700272-0	61601061	SI	SI
29	29	Construcción de concreteado y cuneta revestida en la calle, Cantón Sunapa			Acta 2 Acuerdo 7-J 14/01/2016	Acta 2 Acuerdo 7-J 14/01/2016	Acta 28 Acuerdo 17 03/08/2016	75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700289-4	61601030		SI
30	30	Mejoramiento de Puente en el Coyoilito Nueva Concepcion Año 2016			Acta 10 Acuerdo 7 M 18/03/2016	Acta 4 acuerdo 8 B 28/01/2016	Acta 10 Acuerdo 7 N 18/03/2016	75% FODES	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700250-9	61601064		NO YA LIQUIDADO
31	31	Construcción de letrinas aboneras La Vuelta el Vino año 2016			Acta 10 Acuerdo 7 Q 18/03/2016	Acta 7 acuerdo 6 I 25/02/2016	Acta 10 Acuerdo 7 R 18/03/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				09/06/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700251-7	61602042		SI
32	32	Obras de Protección en Calle Principal que conduce al Caserio El Paterno			Acta 10 Acuerdo 7 Q 18/03/2016	Acta 10 Acuerdo 7 Q 18/03/2016	Acta 10 Acuerdo 7 P 18/03/2016	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700252-5	61601004		SI
33	33	Desarrollo Económico y Social a través de la comunicación y publicidad año 2016			Acta 4 Acuerdo 14 28/01/2016	Acta 4 Acuerdo 14 28/01/2016	Acta 4 Acuerdo 15 28/01/2016	75% FODES	\$ 2,500.00	\$ 25,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61606003		NO YA LIQUIDADO
34	34	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE NUEVA CONCEPCION AÑO 2016			Acta 11 Acuerdo 9m 07/04/2016		Acta 11 Acuerdo 9N 07/04/2016	75% FODES	\$ 34,135.50						Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700261-4	61602043	si	NO YA LIQUIDADO
35	35	Proyecto de prevensión de violencia en el Municipio de Nueva Concepcion año 2016			Acta 4 acuerdo 12 28/01/2016	Acta 4 acuerdo 12 28/01/2016	varios acuerdos	75% FODES	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700247-9	61699003		NO YA LIQUIDADO
36	36	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción año 2016			Acta 7 acuerdo 6-0 25/02/2016	Acta 7 acuerdo 6-0 25/02/2016	varios acuerdos	75% FODES	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700266-5	61699004		NO YA LIQUIDADO
37	37	Mejoramiento de calle principal Monte Verde, Canton Potrero Sula	Ctòn. Potrero Sula		Acta 13 acuerdo 7 K 21/04/2016	Acta 13 acuerdo 7 K 21/04/2016	Acta 13 acuerdo 7 L 21/04/2016	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700256-8	61601024		NO YA LIQUIDADO
38	38	Mejoramiento de sistema de Agua Potable en La Cebadilla	Ctòn. Potrero Sula		Acta 15 Acuerdo 29 04/2016	Acta 15 Acuerdo 29 04/2016	Acta 15 Acuerdo 30 04/05/2016	75% FODES	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700265-7	61602031		SI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITÁCORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
39	39	Cinteado Calle Principal en Las Casitas año 2016			Acta 15 Acuerdo 25 04/05/2016	Acta 15 Acuerdo 25 04/05/2016	Acta 15 Acuerdo 26 04/05/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700263-0	61601014	si	SI
40	40	Cinteado Calle principal El Hormiguero 2016			Acta 15 Acuerdo 23 04/05/2016	Acta 15 Acuerdo 24 04/05/2016	Acta 15 Acuerdo 24 04/05/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700262-2	61601013	si	SI
41	41	Mejoramiento de calle en Cantón Santa Rita Cimarron			Acta 15 Acuerdo 27 04/05/2016	Acta 15 Acuerdo 27 04/05/2016	Acta 15 Acuerdo 28 04/05/2016	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$5,635.00		06/07/2016	03/08/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700264-9	61601059	si	NO YA LIQUIDADO
42	42	Contrapartida Texistepeque para el proyecto Mejoramiento de Puente Hamaca sobre el rio Lempa	Ctòn. Potrero Sula		Acta 11 Acuerdo 9 H 07/04/2016	Acta 11 Acuerdo 9 H 07/04/2016	Acta 11 Acuerdo 9 I 07/04/2016	75% FODES	\$ 25,150.35	\$ 25,150.35					Libre gestion	convenio	finalizado		100-370-700268-1	61699079		NO YA LIQUIDADO
43	43	Compra e instalacion de bomba en pozo de agua potable en Caserio El Tamarindo, Canton Santa Rosa año 2016			Acta 5 Acuerdo 7 T 08/02/2016	Acta 5 Acuerdo 7 T 08/02/2016	Acta 5 Acuerdo 7 U 08/02/2016	75% FODES	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-	61699032	si	SI
44	44	Mejoramiento de calles no pavimentadas del Municipio de Nueva Concepcion año 2016						75% FODES	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61601042	si	NO YA LIQUIDADO
45	45	Promocion y Desarrollo de programas para la participacion ciudadana año 2016						75% FODES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61603024	si	NO YA LIQUIDADO
46	46	Promocion y Desarrollo de programas y actividades para la mujer y la familia año 2016						75% FODES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61603013	si	NO YA LIQUIDADO
47	47	Entrega de fertilizantes para los agricultores de escasos recursos del Municipio Nueva Concepcion 2016			Acta 12 Acuerdo 12 A 13/04/2016	Acta 12 Acuerdo 12 A 13/04/2016		75% FODES	\$ 50,000.00	\$ 40,000.00		\$39,998.16	MAYO	JUNIO	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700267-3	61699006	si	NO YA LIQUIDADO
48	48	Cintado de Calles Internas en caserio Zamora, Canton Potrero Sula	Ctòn. Potrero Sula					75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 70,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61601021	si	SI
49	49	Mejoramiento de sistema de agua potable en Cantón Laguna Seca		Salud y saneamiento ambiental	Acuerdo 5-G Acta 27 05/11/2015		Acuerdo 11 Acta 6 15/02/2016	75% FODES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		\$19,995.00	18/02/2016	27/05/2016	Libre gestion	administracion	finalizado	si	00440007515	61602072	si	SI
50	50	Salud Preventiva y compra de equipo año 2016						75% FODES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61602085		NO YA LIQUIDADO
51	51	RECARPETEO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE NUEVA CONCEPCION		infraestructura vial				pfgl							Libre gestion	contrato	finalizado		00440008180	61603027	si	SI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITÁCORA E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
52	52	ADQUISICIÓN DE UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION						75% FODES							Libre gestion	contrato	finalizado		00440005466			NO YA LIQUIDADO
53	53	CONCRETEADO DE UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL Y COLOCACION DE TUBERIA PARA AGUAS GRISAS EN CANTON LAGUNA SECA			Acta 23 acuerdo 23 30/06/2016	Acta 9 acuerdo 15 f 11/03/2016	Acta 23 acuerdo 24 30/06/2016	75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700281-9	61601008		SI
54	54	Construcción de cerca Perimetral de la cancha de futbol del Embarcaje año 2016			Acta 23 acuerdo 37 30/06/2016	Acta 9 acuerdo 16 11/03/016	Acta 23 acuerdo 38 30/06/2016	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$9,356.30		11/08/2016	31/08/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700278-9	61603001		SI
55	55	PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL SITIO, CANTON LOS CHILAMATES AÑO 2016			Acta 23 acuerdo 35 30/06/2016	Acta 23 acuerdo 35 30/06/2016	Acta 23 acuerdo 36 30/06/2016	75% FODES							Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700283-5	61602005		SI
56	56	Mantenimiento de calles internas del Caserio Aposentos, Canton Santa Rita Cimarron			Acta 23 acuerdo 25 30/06/2016			75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700280-0	61601001		NO YA LIQUIDADO
57	57	Mejoramiento de cerca perimetral en cancha de futbol en Chacalcoyo año 2016			Acta 23 acuerdo 21 30/06/2016			75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700276-2	61603029		SI
58	58	Mejoramiento de sistema eléctrico en caserio El Cicaguite, Canton Potrero Sula año 2016	Ctòn. Potrero Sula					75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700279-7	61606005		SI
59	59	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS EN COMUNIDAD TRES PUERTAS			Acta 23 acuedo 33 30/06/2016			75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700275-4	61602084		NO YA LIQUIDADO
60	60	Mejoramiento de sistema eléctrico en Caserio Tres Puertas, Cantón Chilamates			Acta 23 acuedo 31 30/06/2016			75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado			61606007		NO YA LIQUIDADO
61	61	Construcción de cerca perimetral en Centro Escolar Puesto Rico año 2016			Acta 10 acuerdo 7 30/06/2016			75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado			61603030		NO YA LIQUIDADO
62	62	Construcción de cerca Perimetral de la cancha de futbol de La Labranza año 2016			Acta 24 Acuerdo 28 18/03/2016	Acta 23 acuerdo 27 30/06/2016		75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$6,738.25		10/10/2016	26/10/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700282-7	61603002		SI
63	63	Construcción de Letrinas aboneras en Los Obrajes y el Pital	Ctòn. Potrero Sula		Acta 13 Acuerdo 7-M 21/04/2016	Acta 13 Acuerdo 7-M 21/04/2016	Acta 13 Acuerdo 7 N 21/04/2016	75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado			61602062		SI

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
64	64	Concreteado de un tramo de calle desde Escuela Potenciana hacia el Caserio El Nisperal			Acta 5 Acuerdo 7_M 08/02/2016	Acta 5 Acuerdo 7_M 08/02/2016	Acta 5 Acuerdo 7-N 08/02/2016	75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700288-6	61601019		NO YA LIQUIDADO
65	65	Mejoramiento de Calles internas del Canton El Zapote			Acta 13 Acuerdo 7-O 21/04/2016	Acta 13 Acuerdo 7-O 21/04/2016	Acta 13 Acuerdo 7-P 21/04/2016	75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado			61601012		SI
66	66	Empedrado, fraguado y concreteado de calle principal en Las Casonas año 2016			Acta 26 Acuerdo 20 21/07/2016	Acta 26 Acuerdo 20 21/07/2016	Acta 26 Acuerdo 21 21/07/2016	75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado			61601044		NO YA LIQUIDADO
67	67	Mejoramiento de calles Atiocoyo Norte año 2016			Acta 26 Acuerdo 18 21/07/2016	Acta 26 Acuerdo 18 21/07/2016	Acta 26 Acuerdo 19 21/07/2016	75% FODES							Libre gestion	contrato	finalizado			61601035		NO YA LIQUIDADO
68	68	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE COMPLEJO EDUCATIVO DE ARRACAOS PARA SALON DE USOS MULTIPLES AÑO 2016			Acta 30 Acuerdo 21 18/08/2016	Acta 30 Acuerdo 21 18/08/2016	Acta 30 Acuerdo 22 18/08/2016	75% FODES							Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700292-4	61603038		NO YA LIQUIDADO
69	69	CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL EN CENTRO ESCOLAR CANTON CHILAMATES AÑO 2016			Acuerdo 28 Acta 29 11/08/2016	Acta 10 Acuerdo 7 C 18/03/2016	Acuerdo 29 Acta 29 11/08/2016	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$6,580.46	\$0.00	31/08/2016	12/10/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700290-8	61603037		NO YA LIQUIDADO
70	70	Apoyo a la gestión ambiental y prevención de riesgos en el municipio de Nueva Concepción 2015			Acuerdo 13 Acta 11 15/07/2015	Acuerdo 13 Acta 11 15/07/2015		75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700291-6	61602012		NO YA LIQUIDADO
71	71	CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN COLONIA EL PICA.			Acta 30 Acuerdo 23 18/08/2016	Acta 30 Acuerdo 23 18/08/2016	Acta 30 Acuerdo 24 18/08/2016	75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700293-2	61601074		NO YA LIQUIDADO
72	72	PERFORACION DE POZO EN CASERIO LA ESPERANZA, CANTON LOS CHILAMATES AÑO 2016			Acta 30 Acuerdo 25 18/08/2016	Acta 9 Acuerdo 12-C 11/03/2016	Acta 30 Acuerdo 26 18/08/2016	75% FODES	\$ 24,815.89	\$ 24,815.89	\$23,294.00	\$1,106.00	12/09/2016	12/10/2016	Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700294-0	61602079		NO YA LIQUIDADO
73	73	Festividades y actividades cívicas culturales 2016			Acta 31 Acuerdo 31 25/08/2016	Acta 31 Acuerdo 31 25/08/2016		75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700295-9	61603039	si	NO YA LIQUIDADO
74	74	Segunda Etapa Construccin de tapial en Centro Escolar la Cruz año 2016			Acta 33 Acuerdo 22 08/09/2016	Acta 33 Acuerdo 22 08/09/2016	Acta 33 Acuerdo 23 08/09/2016	75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700296-7	61603031		NO YA LIQUIDADO
75	75	Reconstruccion de hamaca en Vega Grande año 2016			Acta 33 Acuerdo 25 08/09/2016	Acta 33 Acuerdo 25 08/09/2016		75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700297-5	61601043		NO, NO LIQUIDADO
76	76	Compra de Terreno en Cantón Chilamates			Acta 35 Acuerdo 39 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 39 22/09/2016		75% FODES							Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700301-7	61699019	no	NO, NO LIQUIDADO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITÁCORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
77	77	Proyecto de prevención de violencia en el Municipio de Nueva Concepcion año 2016 segunda fase			Acta 35 Acuerdo 41 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 41 22/09/2016		75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700299-1	61699082		NO YA LIQUIDADO
78	78	Mejoramiento de Alumbrado Publico del Municipio de Nueva Concepcion 2016			Acta 35 Acuerdo 42 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 42 22/09/2016		75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700300-9	61606004		NO YA LIQUIDADO
79	79	Construcción de letrinas aboneras en La Fuente año 2016			Acta 35 Acuerdo 51 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 51 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 52 22/09/2016	75% FODES							Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700308-4	61602044		NO, NO LIQUIDADO
80	80	Construcción de obra de paso en calle interna en La Esperanza, Potrero Sula año 2016	Ctòn. Potrero Sula		Acta 35 Acuerdo 43 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 43 22/09/2016		75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700303-3	61601005		NO YA LIQUIDADO
81	81	Concreteado de tramo de calle en Quebrada de Agua año 2016			Acta 35 Acuerdo 47 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 47 22/09/2016		75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700302-5	61601032		NO, NO LIQUIDADO
82	82	Mejoramiento de un tramo de calle y construcción de barandal en obra de paso en caserio San José Chilin	Ctòn. Potrero Sula		Acta 35 Acuerdo 45 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 45 22/09/2016		75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700304-1	61601026		NO, NO LIQUIDADO
83	83	Construcción de canaleta revestida y tubería en calle Cantón Sunapa segunda fase			Acta 39 Acuerdo 28 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 28 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 29 20/10/2016	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$9,417.40	\$352.83	07/11/2016	04/01/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700306-8	61601076	si	NO YA LIQUIDADO
84	84	PROYECTO DE FIESTAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION 2016			Acta 39 Acuerdo 19 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 19 20/10/2016		75% FODES	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		00440008376	61699083		NO YA LIQUIDADO
85	85	Proyecto de seguridad alimentaria municipal 2015			Acta 37 Acuerdo 18 06/10/2016	Acta 37 Acuerdo 18 06/10/2016		75% FODES	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700305-0	61602063		NO YA LIQUIDADO
86	86	Construcción de cunetas de concreto en calle principal Los Chilamates año 2016			Acta 39 Acuerdo 22 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 22 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 23 20/10/2016	75% FODES	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$7,475.35	\$17,524.65	24/11/2016	04/03/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700312-2	61601075		NO, NO LIQUIDADO
87	87	Cintiado de un tramo de calle en el coyolito año 2016			Acta 39 Acuerdo 22 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 22 20/10/2016		75% FODES	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700307-6	61601078		NO YA LIQUIDADO
89	88	Empedrado, fraguado y concreteado de un tramo de calle hacia el Centro Escolar de Santa Rita Cimarrón año 2016			Acta 39 Acuerdo 32 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 32 20/10/2016		75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700310-6	61601037		NO, NO LIQUIDADO
90	89	Concreteado y fraguado de un tramo de calle comunidad El Barrancón año 2016			Acta 39 Acuerdo 30 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 30 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 31 20/10/2016	75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$5,460.85	\$2,301.00	28/11/2016	04/01/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700311-4	61601020		NO YA LIQUIDADO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
91	90	Construcción de cintiado de calles Aceituno, Canton El Zapote			Acta 35 Acuerdo 49 22/09/2016	Acta 35 Acuerdo 49 22/09/2016		75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			05/12/2016	05/01/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700309-2	61601012		NO YA LIQUIDADO
92	91	Construcción de techado para usos múltiples en Valle Nuevo, Cantón Los Chilamates año 2016			Acta 43 Acuerdo 13 18/11/2016	Acta 43 Acuerdo 13 18/11/2016	Acta 43 Acuerdo 14 18/11/2016	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$6,797.20	\$3,032.00	28/11/0216	29/12/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700319-0	61604005		NO YA LIQUIDADO
93	92	Construcción de letrinas aboneras La Ceiba, Laguna Seca año 2016			Acta 43 Acuerdo 19 18/11/2016	Acta 43 Acuerdo 19 18/11/2016	Acta 43 Acuerdo 20 18/11/2016	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700314	61602013		NO, NO LIQUIDADO
	93	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CASERIO EL SAUCE			Acta 43 Acuerdo 17 18/11/2016	Acta 43 Acuerdo 17 18/11/2016	Acta 43 Acuerdo 18 18/11/2016	75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700316-5	61602037		NO, NO LIQUIDADO
	94	EMPEDRADO, FRAGUADO Y CONCRETEADO DE UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN CANTON POTRERO SULA, FASE II	Ctòn. Potrero Sula		Acta 39 Acuerdo 24 20/10/2016	Acta 39 Acuerdo 24 20/10/2016		75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700313-0	61601070		NO YA LIQUIDADO
94	95	EMPEDRADO, FRAGUADO Y CONCRETADO DE UN TRAMO DE CALLE DE CASERIO LA LAGUNETA AÑO 2016			Acta 43 Acuerdo 15 18/11/2016	Acta 43 Acuerdo 15 18/11/2016	Acta 43 Acuerdo 16 18/11/2016	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700315-7	61601079		NO YA LIQUIDADO
	96	Mejoramiento en Centro Escolar Colonia Las Brisas año 2016			Acta 42 Acuerdo 20 11/11/2016	Acta 42 Acuerdo 20 11/11/2016	Acta 44 Acuerdo 36 25/11/2016	75% FODES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$3,339.65	\$1,391.75	05/12/2016	28/12/2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700318-1	61602030	si	NO YA LIQUIDADO
	97	Construcción de letrinas aboneras El Amatal año 2016	Ctòn. Potrero Sula		Acta 44 Acuerdo 34 25/11/2016	Acta 44 Acuerdo 34 25/11/2016	Acta 44 Acuerdo 35 25/11/2016	75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					Libre gestion	administracion			100-370-700317-3	61602077	si	NO, NO LIQUIDADO
	98	Compra de Maquinaria Agricola año 2016							\$ 26,500.00						Libre gestion	contrato	finalizado			61699010		NO YA LIQUIDADO
	99	Mejoramiento de acceso,en Caserio Sitio Las Flores, Cantón Potrero Sula 2016	Ctòn. Potrero Sula		Acta 45 Acuerdo 29 02/12/2016	Acta 45 Acuerdo 29 02/12/2016	Acta 45 Acuerdo 30 02/12/2016		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$0.00	\$8,825.40	19/12/2016	20/01/2017	Libre gestion	administracion				61601068		NO YA LIQUIDADO
95	100	Celebracion de fiestas patronales del Municipio de Nueva Concepcion año 2017			Acta 45 Acuerdo 31 02/12/2016	Acta 45 Acuerdo 31 02/12/2016			\$ 62,000.00	\$ 62,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61699084		NO, NO LIQUIDADO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2016 AL 31/DICIEMBRE/2016

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/05/2016 Al 31/12/2016	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUSION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITÁCORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
-------	----------------	---------------------	-----------	-------	---	---	---	--------------------------	---	---	---	---	-----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	---	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------

