

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TECNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 al 31/12/2017	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2018 al 31/12/2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
1	1	Promocion y Desarrollo de Programas de Saneamiento Ambiental, Servicios Generales, Prevencion y Combate de Enfermedades. año 2017.	area urbana y rural	Saneamiento ambiental	Acta 2 Acuerdo 22 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 22 13/01/2017		75% FODES	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700324-6	61602002	si	no
2	2	Mejoramiento de alumbrado Publico del Municipio de Nueva Concepcion 2,017	area urbana y rural	electricidad	Acta 2 Acuerdo 28 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 28 13/01/2017		75% FODES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	En Ejecucion		100-370-700332-7	61606008	si	no
3	3	Apoyo a la Gestión Ambiental y Prevención de Riesgos del Municipio de Nueva Concepción, año 2017.	area urbana y rural	medio ambiente	Acta 2 Acuerdo 32 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 32 13/01/2017	varios acuerdos	75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700335-4	61602012	si	no
4	4	Mejoramiento de Calles no Pavimentadas del Municipio de Nueva Concepción, año 2017	area urbana y rural	Viales	Acta 2 Acuerdo 21 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 21 13/01/2017		75% FODES	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700323-8	61601040	si	no
5	5	Prevención de Violencia en el Municipio de Nueva Concepción, año 2017	area urbana y rural	deporte	Acta 2 Acuerdo 29 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 29 13/01/2017		75% FODES	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700333-5	61699001	si	no
6	6	Promoción de la Educación, la cultura, la Ciencias y las Artes año 2017	area urbana y rural	Educacion	Acta 2 Acuerdo 23 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 23 13/01/2017		75% FODES	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700329-7	61603003	si	no
7	7	Desarrollo Económico y Social a través de la Comunicación y publicidad, año 2017	area urbana y rural	comunicación	Acta 2 Acuerdo 27 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 27 13/01/2017		75% FODES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700331-9	61606002	si	no
8	8	Mantenimiento, Reparación y Compra de Maquinaria y Equipo de la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción. año 2017	area urbana y rural	mantenimiento de maquinaria y equipo	Acta 2 Acuerdo 30 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 30 13/01/2017		75% FODES	\$ 84,500.00	\$ 84,500.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700334-9	61699005	si	no
9	9	Promocion y Desarrollo de Programas para la Participación Ciudadana, año 2017	area urbana y rural	Culturales	Acta 2 Acuerdo 25 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 25 13/01/2017		75% FODES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700328-9	61603025	si	no
10	10	Promocion y Desarrollo de Programas y Actividades para la Mujer y la Familia, año 2017	area urbana y rural	cultral	Acta 2 Acuerdo 24 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 24 13/01/2017		75% FODES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700328-9	61603012	si	no
11	11	Mantenimiento de Proyectos Comunales, año 2017	area urbana y rural	Infraestructura	Acta 2 Acuerdo 26 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 26 13/01/2017		75% FODES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			Enero 2016		Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700330-0	61604004	si	no
12	12	Formacion y Equipamiento de Banda Municipal, año 2017	area urbana y rural	Educacion	Acta 2 Acuerdo 31 13/01/2017	Acta 2 Acuerdo 31 13/01/2017		75% FODES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			Enero 2016	diciembre 2016	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700335-1	61699020	si	no
13	13	Construcción de letrinas aboneras en El Mosquito año 2016	Canton Santa Rosa	Saneamiento ambiental	Acta 45 Acuerdo 27 02/12/2017	Acta 45 Acuerdo 27 02/12/2017		75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700326-2	61602026	si	ya elaborado

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TECNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 al 31/12/2017)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2018 al 31/12/2018)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORA E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
14	14	Perforación de pozo en El Maguey año 2016	Canton Potenciana	Agua potable	Acta 47 Acuerdo 22 14/12/2017	Acta 47 Acuerdo 22 14/12/2017	Acta 47 Acuerdo 23 14/12/2017	75% FODES	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			23/01/2017	20/02/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700327-0	61602082	si	ya elaborado
15	15	Compra de Mobiliario en Centro Escolar Miguel Elías Guillén	Area urbana	Educacion	Acta 5 Acuerdo 49 09/02/2017	Acta 5 Acuerdo 49 09/02/2017		75% FODES	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700338-6	61603011	si	no
16	16	Empedrado, fraguado y concreteado de tramo en calle interna Ojos de Agua año 2016	Cantón Sunapa	Viales	Acta 42 Acuerdo 21 11/11/2016	Acta 42 Acuerdo 21 11/11/2016		75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$7,967.58		29/03/2017	11/05/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700340-8	61601016	si	ya elaborado
17	17	Mejoramiento de energia eléctrica en El Astillero año 2016	Cantón Gavilan	electricidad	Acta 11 Acuerdo 23 16/03/2017	Acta 11 Acuerdo 23 16/03/2017	Acta 11 Acuerdo 24 16/03/2017	75% FODES	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$11,886.68		03/04/2017	17/05/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700344-0	61606001	si	no
18	18	Construcción de Servicios Sanitarios en Centro Escolar Las Brisas, Cantón Santa Rosa, año 2016.	Cantón Santa Rosa	Saneamiento ambiental	Acta 11 Acuerdo 25 16/03/2017	Acta 11 Acuerdo 25 16/03/2017	Acta 11 Acuerdo 26 16/03/2017	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$6,929.58		10/04/2017	19/05/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700343-2	61602086	si	no
19	19	Empedrado, Fraguado de callejon que conduce al pasaje la lomita el chaguitillo, Canton Sunapa 2017.	Cantón Sunapa	Viales	Acta 12 Acuerdo 20 23/03/2017	Acta 12 Acuerdo 20 23/03/2017	Acta 12 Acuerdo 23 23/03/2017	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	convenio	finalizado			61601053	si	ya elaborado
20	20	Empedrado y fraguado de un tramo de calle en Caserio Nuevo Eden, Canton Santa Rosa	Cantón Santa Rosa	Viales	Acta 11 Acuerdo 27 16/03/2017	Acta 11 Acuerdo 27 16/03/2017	Acta 11 Acuerdo 28 16/03/2017	75% FODES	\$ 14,000.00						Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700345-9	61601065	si	ya elaborado
21	21	Concreteado de un tramo de calle de acceso en caserio las Cañas, Canton Potrero Sula año 2016	Cantón Potrero Sula	Viales	Acta 13 Acuerdo 60 06/04/2017	Acta 13 Acuerdo 60 06/04/2017		75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$6,966.20		08/05/2017	03/07/2017	Libre gestion	administracion	finalizado	si	100-370-700351-3	61601081	si	ya elaborado
22	22	Mejoramiento de calles Atiocoyo Norte año 2017	Cantón Santa Rosa	Viales	Acta 13 Acuerdo 56 06/04/2017	Acta 13 Acuerdo 56 06/04/2017		75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$14,856.83		22/05/2017	02/06/2017	Libre gestion	administracion	finalizado	no	100-370-700348-3	61601002	si	ya elaborado
23	23	Salud Preventiva y Compra de Equipo, año 2017	area urbana y rural	salud	Acta 13 Acuerdo 55 06/04/2017	Acta 13 Acuerdo 55 06/04/2017		75% FODES	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700350-5	61602065	si	no
24	24	Cuneteado, empedrado, fraguado y concretado del pasaje central en colonia San Francisco, Cantón Los Chilamates 2017	Canton Chilamates	Viales	Acta 13 Acuerdo 58 06/04/2017	Acta 13 Acuerdo 58 06/04/2017		75% FODES	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700349-1	61601039	si	no
25	25	Construcción de Cordón Cuneta en Calle Principal del Caserio los Sitios, Cantón Los Chilamates 2017.	Canton Chilamates	Viales	Acta 16 Acuerdo 14 27/04/2017	Acta 16 Acuerdo 14 27/04/2017		75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700353-0	61601007	si	ya elaborado

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TECNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 al 31/12/2017	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2018 al 31/12/2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORA E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
26	26	Empedrado, Fraguado y concreteado de un tramo de Calle Principal en Colonia Buenos Aires 2017.	area urbana	Viales	Acta 16 Acuerdo 16 27/04/2017	Acta 16 Acuerdo 16 27/04/2017		75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00					Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700358-0	61601008	si	ya elaborado

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TÉCNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 Al 31/12/2017	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2018 Al 31/12/2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
27	27	Segunda Etapa, Construccion de tapial en Centro Educativo Los Chilamate 2017.	Canton Chilamates	Infraestructura	Acta 15 Acuerdo 16 24/04/2017	Acta 15 Acuerdo 16 24/04/2017		75% FODES	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700355-6	61603010	si	ya elaborado
28	28	Empedrado,fraguado y concreteado en Subida del Uruguayo del Caserío El Cacao 2017.	Canton Sunapa	Viales	Acta 16 Acuerdo 12 27/04/2017	Acta 16 Acuerdo 12 27/04/2017		75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700357-2	61601038	si	ya elaborado
29	29	Entrega de Fertilizantes para los Agricultores de Escasos Recursos del Municipio Nueva Concepción, año 2017	area urbana y rural	apoyo solidario	Acta 16 Acuerdo 18 27/04/2017	Acta 16 Acuerdo 18 27/04/2017		75% FODES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$38,872.50				Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700356-4	61699008	si	no
30	30	Empedrado, Fraguado y Concreteado en Plaza Central de Caserio Quebrada de Agua 2017	Canton Sunapa	Viales	Acta 15 Acuerdo 14 24/04/2017	Acta 15 Acuerdo 14 24/04/2017	Acta 15 Acuerdo 15 24/04/2017	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$5,883.93		05/05/2017	29/05/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700354-8	61601085	si	no
31	31	Construcción de Letrinas Aboneras en Cantón Potrero Sula 2017	Canton Potrero Sula	Saneamiento ambiental	Acta 15 Acuerdo 12 24/04/2017	Acta 15 Acuerdo 12 24/04/2017	Acta 15 Acuerdo 13 24/04/2017	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			03/07/2017	28/07/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700352-1	616020018	si	ya elaborado
32	32	Fianza institucional para Proyecto de Instalación y Puesta en Marcha el Sistema de manejo y tratamiento de desechos Sólidos del Municipio de Nueva Concepción, Con transferencia de Nuevas Tecnologías DCI- NSAPVD/2012/309-373	area urbana y rural		Acta 20 Acuerdo 19 25/05/2017	Acta 20 Acuerdo 19 25/05/2017		75% FODES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$40,000.00		junio de 2017	junio de 2017	Libre gestion	administracion	finalizado		500-370-00009-301-00-005528-7	61602046		no
33	33	Proyecto de Mejoramiento del Sistema Electrico en el Mercado Municipal	area urbana	electricidad	Acta 18 Acuerdo 36 12/05/2017	Acta 18 Acuerdo 36 12/05/2017		75% FODES	\$ 34,987.83	\$ 34,987.83					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700359-9	61606006		ya elaborado
34	34	Bacheo de Calles Urbanas del Municipio 2017	area urbana	Viales	Acta 20 Acuerdo 22 25/05/2017	Acta 20 Acuerdo 22 25/05/2017		75% FODES	\$ 36,660.26	\$ 36,660.26					Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700362-9	61601056	si	ya elaborado
35	35	Balastreado de calle en Caserío Chacalcuyo Canton Santa Rosa	Canton Santa Rosa	Viales	Acta 20 Acuerdo 20 25/05/2017	Acta 20 Acuerdo 20 25/05/2017		75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700363-7	61601067	si	no
36	36	Cerca perimetral del parque del Barrio el Rosario 2017	Area urbana	Infraestructura	Acta 19 Acuerdo 33 18/05/2017	Acta 19 Acuerdo 33 18/05/2017	Acta 19 Acuerdo 34 18/05/2017	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$6,091.00		06/07/2017	02/08/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700360-2	61603040	si	no
37	37	Mejoramiento de cancha de futbol Caserio San José Chilín año 2016	Canton Potrero Sula	Recreacion	Acta 10 Acuerdo 30 09/03/2017	Acta 10 Acuerdo 30 09/03/2017		75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700341-6	61603015	si	no

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TECNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 al 31/12/2017	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2018 al 31/12/2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORA E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
38	38	Remodelacion en el parque Municipal	Area Urbana	Recreacion	Acta 21 Acuerdo 10 01/06/2017	Acta 21 Acuerdo 10 01/06/2017		75% FODES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			19 de junio de 2017		Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700364-5	61699054	si	no
39	39	Mejoramiento de Cancha de basquetbol en el Centro Escolar Canton Santa Rosa	Cantón Sanrta Rosa	Recreacion	Acta 25 Acuerdo 24 29/06/2017	Acta 25 Acuerdo 24 29/06/2017		75% FODES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$4,947.83		19/07/2017	01/08/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700368-8	61603004	si	ya elaborado
40	40	Compra de terreno para Cancha de Futbol del Caserio El Carao año 2016	Cantón Potenciana	Recreacion	Acta 28 Acuerdo 2 18/07/2017	Acta 28 Acuerdo 2 18/07/2017	Acta 22 Acuerdo 5 08/06/2017	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado	no	100-370-700371-8	61604003	no	no
41	41	Perforación de pozo en Los Planes	Canton Zapote	Agua potable	Acta 27 Acuerdo 44 13/07/2017	Acta 27 Acuerdo 44 13/07/2017		75% FODES	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00					Libre gestion	administracion	En Ejecucion		100-370-700370-0	61602083	si	ya elaborado
42	42	Construccion de Letrinas Aboneras En Caserio Las Casitas, Cantón El Zapote 2017.	Canton Zapote	Saneamient o ambiental	Acta 25 Acuerdo 28 29/06/2017	Acta 25 Acuerdo 28 29/06/2017	Acta 25 acuerdo 29 29/06/2017	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$5,921.03		03/08/2017	21/08/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700367-0	61602024	si	ya elaborado
43	43	Construcción de Letrinas Aboneras en Caserio Zamora, Cantón Potrero Sula 2017.	Cantón Potrero Sula	Saneamiento ambiental	Acta 25 Acuerdo 26 29/06/2017	Acta 25 Acuerdo 26 29/06/2017		75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700366-1	61602015	si	ya elaborado
44	44	Construcción de Cancha de Basquetbol en Caserio Arracaos, Cantón Los Chilamates.	Cantón Chilamates	Recreacion	Acta 24 Acuerdo 24 22/06/2017	Acta 24 Acuerdo 24 22/06/2017	Acta 24 Acuerdo 25 22/06/2017	75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$14,953.84		24/07/2017	28/08/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700365-3	61603006	si	no
45	45	Cinteado de un tramo de calle que conduce al Cantón Las Tablas 2017	Cantón Las Tablas	Viales				75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700378-5	61601083		ya elaborado
46	46	Celebracion de Fiestas patronales del Municipio de Nueva Concepción, año 2018.	Area urbana	Recreacion	Acta 29 Acuerdo 28 20/07/2017	Acta 29 Acuerdo 28 20/07/2017		75% FODES	\$ 62,000.00	\$ 62,000.00					Libre gestion	administracion	En Ejecucion		100-370-700375-0	61699059		no
47	47	Proyecto de Fiesta Navideña en el Municipio de Nueva Concepción, año 2017	Area urbana	Recreacion	Acta 29 Acuerdo 29 20/07/2017	Acta 29 Acuerdo 29 20/07/2017	varios acuerdos	75% FODES	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			01/11/2017	diciembre de 2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700376-9	61699058		no
48	48	Festividades y actividades civicas culturales 2017.	Area urbana y rural	Culturales	Acta 29 Acuerdo 30 20/07/2017	Acta 29 Acuerdo 30 20/07/2017		75% FODES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$3,999.58	\$230.00	septiembre de 2017	diciembre de 2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700374-2	61603043		no
49	49	Proyecto de Compra de Combustible, año 2017	Area urbana y rural	mantenimient o de maquinaria y equipo	Acta 29 Acuerdo 27 20/07/2017	Acta 29 Acuerdo 27 20/07/2017	Acta 38 Acuerdo 32 21/09/2017	75% FODES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$38,596.56		septiembre de 2017	octubre de 2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700377-7	61699016		no

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TECNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 al 31/12/2017	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2018 al 31/12/2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORA E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
50	50	Construcción del Salon de Usos Multiples en el área Urbana de Nueva Concepción, año 2017	Area urbana	Recreacion	Acta 29 Acuerdo 31 20/07/2017	Acta 29 Acuerdo 31 20/07/2017		75% FODES	\$ 244,577.39	\$ 244,577.39					Libre gestion	administracion	En Ejecucion		100-370-700373-4	61604002		ya elaborado
51	51	Mejoramiento de cancha de basquetbol de INNCO 2017.	Area urbana	Recreacion				75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700379-3	61603041		ya elaborado
52	52	Empedrado, Fraguado, Concreteado y Cordón Cuneta de Cuarto Pasaje, El Castaño	Area urbana	Viales	Acta 32 Acuerdo 30 10/08/2017	Acta 32 Acuerdo 30 10/08/2017	Acta 32 Acuerdo 31 10/08/2017	75% FODES	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$17,043.63		28/08/2017	31/10/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700382-3	61601036		ya elaborado
53	53	Mejoramiento de cancha de basquetbol en Centro Escolar Colonia Las Brisas 2017.	Area urbana	Recreacion	Acta 32 Acuerdo 28 10/08/2017	Acta 32 Acuerdo 28 10/08/2017	Acta 32 Acuerdo 29 10/08/2017	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$9,841.33		27/09/2017	19/10/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700380-7	61603042		ya elaborado
54	54	Concretado Fraguado de un tramo de Calle en Caserio el Barrancon 2017	Cantón Sunapa	Viales				75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700381-5	61601057		ya elaborado
55	55	Mejoramiento de energia eléctrica en Pañanalapa	Cantón Potrero Sula	Electricos	Acta 35 Acuerdo 27 31/08/2017	Acta 35 Acuerdo 27 31/08/2017		75% FODES	\$ 1,685.00	\$ 1,685.00					Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700383-1	61606010	si	ya elaborado
56	56	Compra de laminas para ayuda a personas de escasos recursos economicos 2017	area urbana y rural	Social				75% FODES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61699013		no tiene para rotulo
57	57	Cuneteado y colocacion de tuberia en calles internas en La Labranza 2017.	Canton Chilamates	Viales				75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado			61601047		ya elaborado
58	58	Empedrado , fraguado y Concreteado en el pasaje de la 4° av. Sur y 8° calle oriente en colonia Las Victorias 2017.	Area urbana	Viales	Acta 36 Acuerdo 29 07/09/2017	Acta 36 Acuerdo 29 07/09/2017		75% FODES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$4,831.64		25/09/2017	21/10/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700385-8	61601066		no tiene para
59	59	Construccion de Gradas con techo en La Cancha de Laguna Seca	Canton Laguna Seca	Recreacion				75% FODES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00					Libre gestion	administracion	En Ejecucion			61699015		ya elaborado
60	60	Construcción de Cerca Perimetral en el Centro Escolar Vega Grande, Cantón Potenciana.	Canton Potenciana	Infraestructura				75% FODES	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00					Libre gestion	administracion	En Ejecucion			61603005		no tiene para
61	61	Empedrado, Fraguado y Concreteado de un tramo de Calle Principal en Caserio Laguneta, Cantón Sunapa 2017.	Canton Sunapa	Viales	Acta 36 Acuerdo 31 07/09/2017	Acta 36 Acuerdo 31 07/09/2017		75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700384-0	61601025		ya elaborado
62	62	Promocion y Desarrollo de Programas de Saneamiento Ambiental	Canton Chilamates	Saneamiento ambiental	Acta 38 Acuerdo 33 21/09/2017	Acta 38 Acuerdo 33 21/09/2017	Acuerdo 55 13/10/2017	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$5,259.42		octubre de 2017	diciembre de 2017	Libre gestion	administracion	finalizado			61602036		no tiene para

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TECNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 al 31/12/2017)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2018 al 31/12/2018)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORAS E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
63	63	Conformacion de base y Concreateado de un tramo de calle de la Avenida Profesor Silvestre de Jesús Díaz, Colonia las Victorias	Area urbana	Viales	Acta 42 Acuerdo 20 19/10/2017	Acta 42 Acuerdo 20 19/10/2017		75% FODES	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700396-3	61601086		ya elaborado
64	64	Construcción de Baños para niños y niñas de Parvularia en Centro Escolar Barrio El Centro 2017.	Area urbana	saneamiento ambiental	Acta 40 Acuerdo 28 05/10/2017	Acta 40 Acuerdo 28 05/10/2017	Acta 40 Acuerdo 29 05/10/2017	75% FODES	\$ 6,141.79	\$ 7,884.57					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700399-8	61602006		ya elaborado
65	65	Construccion de Letrinas Aboneras en Amatal 2017	Canton Potrero Sula	Saneamiento ambiental	Acta 41 Acuerdo 31 12/10/2017	Acta 41 Acuerdo 31 12/10/2017		75% FODES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700394-7	61602033		ya elaborado
66	66	Empedrado y Fraguado de un tramo de Calle que conduce al Caserio Las casonas 2017.	Canton Potenciana	Viales	Acta 41 Acuerdo 27 12/10/2017	Acta 41 Acuerdo 27 12/10/2017	Acta 41 Acuerdo 28 12/10/2017	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$6,782.46		23/10/2017	28/11/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700392-0	61601018		no tiene para
67	67	Cinteado de Calle que conduce al Hormiguero, Cantón El Zapote 2017.	Canton Zapote	Viales	Acta 42 Acuerdo 16 19/10/2017	Acta 42 Acuerdo 16 19/10/2017		75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700395-5	6160105		ya elaborado
68	68	Empedrado, fraguado y concreateado de Calle del Sitio de Jesús hacia Los Cerezos 2017.	Canton Laguna Seca	Viales	Acta 42 Acuerdo 18 19/10/2017	Acta 42 Acuerdo 19 19/10/2017	Acta 42 Acuerdo 19 19/10/2017	75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			29/11/2017	22/12/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700397-1	61601054		ya elaborado
69	69	Empedrado, Fraguado y Concreateado de Calle Principal en Caserio El Conacastillo 2017.	Canton Sunapa	Viales	Acta 43 Acuerdo 22 26/10/2017	Acta 43 Acuerdo 22 26/10/2017	Acta 43 Acuerdo 23 26/10/2017	75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$6,733.61		13/11/2017	18/12/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700402-1	61601050		ya elaborado
70	70	Construccion de Letrinas Aboneras en Caserio Chilincito 2017.	Canton Potrero Sula	Saneamiento ambiental	Acta 42 Acuerdo 22 19/10/2017	Acta 42 Acuerdo 22 19/10/2017		75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$9,003.10	\$90.00	20/11/2017	30/12/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700400-5	61602032		ya elaborado
71	71	Señalización de las Principales Calles del Casco Urbano de Nueva concepción.	Area urbana	Viales	Acta 41 Acuerdo 33 12/10/2017	Acta 41 Acuerdo 33 12/10/2017		75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$6,868.39		13/11/2017	12/12/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700398-0	61601080		ya elaborado
72	72	Perforación de pozo en Caserio Chanzunte, Cantón Los Chilamates 2017.	Canton Chilamates	Agua potable	Acta 38 Acuerdo 34 21/09/2017	Acta 38 Acuerdo 34 21/09/2017	Acta 38 Acuerdo 35 21/09/2017	75% FODES	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00			10/11/2017		Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-7000390-4	61602009		rotulo incluye
73	73	Mejoramiento en La escuela del Canton Sunapa	Canton Sunapa	Infraestructura	Acta 41 Acuerdo 29 12/10/2017	Acta 41 Acuerdo 29 12/10/2017		75% FODES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00					Libre gestion	administracion	En Ejecucion		100-370-700393-9	61603014		ya elaborado
74	74	Empedrado, Fraguado y Concreateado de Calle de Acceso en Caserio El Paterno	Canton Laguna Seca	Viales	Acta 44 Acuerdo 9 01/11/2017	Acta 44 Acuerdo 9 01/11/2017	Acta 44 Acuerdo 10 01/11/2017	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			14/11/2017	29/12/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700401-3	61601062		ya elaborado
75	75	Construcción de Cunetas de Concreto en Calle Principal Los Chilamates, Segunda Etapa, año 2017	Canton Chilamates	Viales	Acta 44 Acuerdo 11 01/11/2017	Acta 44 Acuerdo 11 01/11/2017	Acta 44 Acuerdo 12 01/11/2017	75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			13/11/2017	09/01/2018	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700403-0	61601003		ya elaborado

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INFORMACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN.

PERIODO DEL 01/ENERO/2017 AL 31/DICIEMBRE/2017

ITEMS	N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	RUBRO	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE APROBACIÓN	NO. DE ACTA ACUERDO Y FECHA DE PRIORIZACION	No. DE ACTA Y ACUERDO Y FECHA DE ADJUDICACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016(CON REFORMA SI APLICA)	MONTO PRESUPUESTADO CARPETA TECNICA O CONVENIO(Incluye solo aporte Municipal)	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2017 al 31/12/2017	MONTO UTILIZADO (del 01/01/2018 al 31/12/2018	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	FORMA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE EJECUCION	ESTADO A CTUAL DE LA OBRA	MODIFICACIONES, ADENDAS Y ORDENES DE CAMBIO	NO. DE CUENTA BANCARIA	CODIGO PRESUPUESTARIO	BITACORA E INFORMES DE SUPERVISION	ROTULO
76	76	Perforación de pozo en Caserío El Tamarindo, Cantón Los Chilamates 2017.	Canton Chilamates	Agua potable	Acta 47 Acuerdo 25 23/11/2017	Acta 47 Acuerdo 25 23/11/2017		75% FODES	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00					Libre gestion	contrato	finalizado		100-370-700409-9	61602003		rotulo incluye
77	77	Construcción de Un Nuevo Tanque de Agua Potable en Caserio El Vado, Cantón Potrero Sula.	Canton Potrero Sula	Agua potable	Acta 48 Acuerdo 40 01/12/2017	Acta 48 Acuerdo 40 01/12/2017		75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700407-2	61602017		no tiene para
78	78	Mejoramiento del Mercado Municipal	Area Urbana	Infraestructura	Acta 43 Acuerdo 20 26/10/2017	Acta 43 Acuerdo 20 26/10/2017		75% FODES	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$34,872.61		17/08/2017	27/09/2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700401-3	61699007		ya elaborado
79	79	Proyecto de seguridad alimentaria municipal 2017	area urbana y rural	alimentacion	Acta 48 Acuerdo 42 01/12/2017	Acta 48 Acuerdo 42 01/12/2017		75% FODES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$19,388.00		diciembre 2017	diciembre 2017	Libre gestion	administracion	finalizado		100370-700410-2	61699011		no tiene para
80	80	Construcción de Cerca Metalica Alrededor del Tanque de Agua Potable en Pañanalapa.	Cantón Potrero Sula	Infraestructura	Acta 47 Acuerdo 28 23/11/2017	Acta 47 Acuerdo 28 23/11/2017		75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$181.89	\$7,163.25	19/12/2017	26/01/2018	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700408-0	61699081		ya elaborado
81	81	Mejoramiento de agua potable en Las Lomitas año 2016	Canton Santa Rosa	Agua potable	Acta 48 Acuerdo 44 01/12/2017	Acta 48 Acuerdo 44 01/12/2017		75% FODES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00					Libre gestion	administracion	En Ejecucion		100-370-700406-4	61602019		hacer rotulo
82	82	Construccion de Cuneta en Colonia Las Brisas, Canton Santa Rosa	Canton Santa Rosa	Viales	Acta 48 Acuerdo 38 01/12/2017	Acta 48 Acuerdo 38 01/12/2017		75% FODES	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700405-6	61601028		hacer rotulo
83	83	Construccion de Letrinas Aboneras en Caserio Agua Helada 2017	Canton Sunapa	Saneamiento ambiental	Acta 49 Acuerdo 17 07/12/2018	Acta 49 Acuerdo 17 07/12/2018		75% FODES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700412-9	61602039		hacer rotulo
84	84	Construccion de letrinas en Colonia La Cruz , Canton Santa Rosa	Canton Santa Rosa	Saneamiento ambiental	Acta 49 Acuerdo 19 07/12/2018	Acta 49 Acuerdo 19 07/12/2018		75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00					Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700411-0	61602088		hacer rotulo
85	85	Fraguado y Concreteado de un tramo calle acceso al canton Santa Rita Cimarron 2017	Cantón Cimarron	Viales	Acta 49 Acuerdo 15 07/12/2018	Acta 49 Acuerdo 15 07/12/2018		75% FODES	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		\$6,247.83	18/12/2017	20/01/2018	Libre gestion	administracion	finalizado		100-370-700413-7	61601072		

rotulo

rotulo

rotulo

rotulo

contrato

contrato

rotulo

rotulo